

Stopień realizacji zadań z zakresu infrastruktury drogowej w 2025 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania	Powiat	Dofinansowanie z Gmin	Inne źródła finansowania	Uwagi
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie w formule zaprojektuj i wybuduj	22 666 761,03 zł	1 929 786,41 zł	1 926 974,62 zł	18 810 000,00 zł ¹	Zadanie realizowane w latach 2023 – 2026 termin realizacji: październik 2026
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 5037S ul. 1 Maja w Gołkowicach	5 549 687,48 zł	1 136 988,45 zł	1 130 668,71 zł	3 282 030,32 zł ²	Inwestycja zakończona
3.	Remont drogi powiatowej ul. 1 Maja w Gołkowicach	699 914,28 zł	176 230,71 zł	173 726,43 zł	349 957,14 zł ²	Inwestycja zakończona
4.	Przebudowa ul. Głównej w Bukowie	663 136,91 zł	331 568,45 zł	331 568,45 zł	-	Inwestycja zakończona
5.	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska) Rogów – Syrynia	301 350,00 zł	117 350,00 zł	184 000,00 zł	-	Inwestycja zakończona (na etapie uzyskiwania ZRID)

¹ Środki z Polskiego Ładu

² Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

6.	Przebudowa ul. Powstańców Śl. w Skrzyszowie	1 297 017,28 zł	648 508,64 zł	648 508,64 zł	-	Zadanie realizowane termin realizacji: wrzesień 2025
7.	Budowa chodnika w ciągu ul. Kominka w Radlinie	169 952,47 zł	84 976,24 zł	84 976,23 zł	-	Zadanie realizowane termin realizacji: wrzesień 2025
8.	Przebudowa ul. Gorzyckiej w Czyżowicach i Piaskowej w Gorzycach	1 291 149,09 zł	645 574,55 zł	645 574,56 zł	-	Zadanie realizowane termin realizacji: październik 2025
9.	Przebudowa drogi powiatowej ul. Wiosny Ludów w Markłowicach	759 875,51 zł	379 937,76 zł	379 937,75 zł	-	Zadanie realizowane termin realizacji: listopad 2025
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5024S (ul. Podgórna w Połomi)	112 500,00 zł	56 250,00 zł	56 250,00 zł	-	Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025 termin realizacji: maj 2025
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa ul. 1 Maja w Godowie (od ronda do ul. Celnej)	381 300,00 zł	190 650 zł	190 650zł	-	Zadanie realizowane w latach 2024 – 2027 termin realizacji: styczeń 2027
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa skrzyżowania ul. Sokolskiej - Hallera - Rydułtowskiej w Radlinie	160 515,00 zł	80 257,50 zł	80 257,50 zł	-	Zadanie realizowane w latach 2025 – 2027 termin realizacji: styczeń 2027

13.	Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach wraz z mostem nad rzeką Nacyną	184 500,00 zł	92 250,00 zł	92 250,00 zł	-	Zadanie realizowane w latach 2023 – 2025 termin realizacji: wrzesień 2025
14.	Budowa chodnika w ciągu ul. Starowiejskiej w Wodzisławiu Śl. – etap I	460 000,00 zł	210 000,00 zł	250 000,00 zł	-	W trakcie procedury przetargowej
15.	Przebudowa ul. Piaskowej w Gorzycach	525 000,00 zł	200 000,00 zł	325 000,00 zł	-	W trakcie procedury przetargowej
16.	Przebudowa ul. Wodzisławskiej w Turzy Śląskiej	1 200 000,00 zł	500 000,00 zł	700 000,00 zł	-	W trakcie procedury przetargowej
	Razem	36 422 659,05 zł	6 780 328,71 zł	7 200 342,89 zł	22 441 987,46zł	

Michał
Stabla

Elektronicznie
 podpisany przez
 Michał Stabla
 Data: 2025.08.20
 11:20:43 +02'00'