



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny w Cieszynie
ul. Korfantego 32
43-400 Cieszyn**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO W CIESZYNIE
NA OBSZARACH POWIATÓW CIESZYŃSKIEGO, JASTRZĘBSKIEGO,
WODZISŁAWSKIEGO, PSZCZYŃSKIEGO I RYBNICKIEGO
ZA ROK 2024**

Cieszyn, czerwiec 2025 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny**
- 6. Pozostałe informacje**
- 7. Dokumentacja zdjęciowa z wykonanych robót**

1. Podstawa prawna sprawozdania.

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu (Miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024, na terenie powiatów cieszyńskiego, jastrzębskiego, wodzisławskiego, pszczyńskiego i rybnickiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Cieszynie.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- m) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- n) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny w Cieszynie obejmuje swoim zasięgiem głównie powiat cieszyński, wodzisławski, jastrzębski, rybnicki a także pszczyński. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Cieszyn wynosi 477,003617 km². Łączna długość cieków to 290 km. Długość wałów przeciwpowodziowych to 3 470 m.



3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Gliwice	Cieszyn	cieszyński	Istebna
			Goleszów
			Hażlach
			Zebrzydowice
			Strumień
			Dębowiec
			Cieszyn
		jastrzębski	Jastrzębie Zdrój
		wodzisławski	Wodzisław
			Godów
			Gorzyce
			Mszana
			Marklowice
			Radlin
			Pszów
		rybnicki	Świerklany
		pszczyński	Pawłowice

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania NW Cieszyn

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Cieszyn	Odcinkowa konserwacja rzeki Olzy w km 33+500 – 38+500 na terenie gminy Cieszyn	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp rzeki, wycince zakrzaczeń oraz uprzątnięciu terenu	59 532,00 zł
		Awaryjne usunięcie zatoru na rzece Bobrówce w km 0+780 w m. Cieszyn	Prace polegały na usunięciu zatoru z koryta rzeki	35 000,00 zł
		Awaryjne zrąbkowanie odpadów drewna z zatorów na rz. Olzie	Prace polegały na zrąbkowaniu drewna	10 000,00 zł
		Awaryjne usunięcie zatoru na rzece Puńcówce w km 0+420 – 0+430 w m. Cieszyn	Prace polegały na usunięciu zatoru z koryta rzeki	18 000,00 zł
		Awaryjne udrożnienie cieku Kalembianka w km 0+000 – 0+800 w m. Cieszyn	Prace polegały na wykoszeniu porostów i oczyszczeniu koryta cieku i przepustu ramowego z nanosów	79 994,83 zł
		Awaryjne udrożnienie koryta rzeki Bobrówki w m. Cieszyn, gm. Cieszyn, pow. cieszyński	Prace polegały na usunięciu zatorów, wycince zakrzaczeń, porostów z koryta rzeki	60 240,01 zł
		Uprzątnięcie konarów i gałęzi w obrębie koryta rzeki Bobrówki przy ul. Sarkandra 14 w Cieszynie	Prace polegały na uprzątnięciu konarów i gałęzi z koryta rzeki	Wykonano jednostką PGW Wody Polskie
		Usunięcie zatoru z koryta rzeki Bielowiec w okolicy ul. Braci Miłosiernych w Cieszynie	Prace polegały na usunięciu zatoru z koryta rzeki	Wykonano jednostką PGW Wody Polskie
		Usunięcie zatoru z koryta rzeki Bobrówki w m. Cieszyn	Prace polegały na usunięciu zatoru z koryta cieku oraz uprzątnięciu terenu	Wykonano jednostką PGW Wody Polskie
		Usunięcie zatoru z koryta cieku Krasna w m. Cieszyn	Prace polegały na usunięciu zatoru z koryta cieku oraz uprzątnięciu terenu	Wykonano jednostką PGW Wody Polskie

2	Goleszów	Awaryjne usunięcie zniszczonej kładki nad rzeką Puńcówką w k 2+270 w m. Puńców, gm. Goleszów	Prace polegały na usunięciu zniszczonej przez powódź kładki stanowiącej zagrożenie powodziowe	35 000,00 zł
		Awaryjne usunięcie drzewa z koryta rzeki Puńcówki w m. Dzięgielów, gm. Goleszów	Prace polegały na wycince drzewa zagrażającego bezpieczeństwu ludzi i mienia z koryta rzeki	4 489,50 zł
		Usunięcie zatoru z koryta rzeki Puńcówki przy ul. Cieszyńskiej 85 w m. Puńców gm. Goleszów	Prace polegały na usunięciu zatoru z koryta rzeki	Wykonano jednostką PGW Wody Polskie
		Usunięcie wywrotu z koryta rzeki Puńcówki na wysokości ul. Reymonta 11a w m. Puńców gm. Goleszów	Prace polegały na usunięciu wywrotu z koryta rzeki	Wykonano jednostką PGW Wody Polskie
		Usunięcie zatoru z koryta rzeki Puńcówki przy ul. Rzecznej w m. Puńców gm. Goleszów	Prace polegały na usunięciu zatoru z koryta rzeki	Wykonano jednostką PGW Wody Polskie
		Usunięcie zatoru z koryta rzeki Puńcówki przy ul. Cieszyńskiej 209 w m. Puńców gm. Goleszów	Prace polegały na usunięciu zatoru z koryta rzeki	Wykonano jednostką PGW Wody Polskie
		Uprzątnięcie konarów i gałęzi w obrębie koryta rzeki Puńcówki przy ul. Granicznej w m. Dzięgielów gm. Goleszów	Prace polegały na uprzątnięciu konarów i gałęzi z koryta rzeki	Wykonano jednostką PGW Wody Polskie
		Usunięcie połamanych drzew i krzewów oraz wycinka odrostów drzew i krzewów w obrębie koryta rzeki Puńcówki w m. Dzięgielów i Puńców w gm. Goleszów	Prace polegały na uprzątnięciu konarów i gałęzi z koryta rzeki	Wykonano jednostką PGW Wody Polskie
3	Zebrzydowice i Hażlach	Odcinkowa konserwacja rzeki Piotrówka w km 14+300 – 19+300 na terenie gminy Zebrzydowice i 32+000 – 34+000 na terenie gminy Hażlach	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp rzeki, wycince zakrzaczeń oraz uprzątnięciu terenu	92 723,55 zł
4	Hażlach	Usunięcie wywrotu z koryta cieku Lutnia w m. Zamarski gm. Hażlach	Prace polegały na usunięciu wywrotu z koryta rzeki	Wykonano jednostką PGW Wody Polskie

		Usunięcie zatoru z koryta rzeki Piotrówki przy ul. Młyńskiej 4 w m. Kończyce Wielkie gm. Hażlach	<i>Prace polegały na usunięciu zatoru z koryta rzeki</i>	<i>Wykonano jednostką PGW Wody Polskie</i>
5	Zebrzydowice i Pawłowice	Odcinkowa konserwacja ciek Pielgrzymówka w km 0+000 – 7+400 na terenie gminy Pawłowice, Zebrzydowice	<i>Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp ciek, wycince zakrzaczeń, oczyszczeniu terenu po wycince, usunięciu zatorów i nieczystości tamujących swobodny przepływ wód</i>	135 675,15 zł
6	Zebrzydowice	Odcinkowe prace utrzymaniowe ciek Skotniczanka w km 0+000 – 1+700 na terenie gminy Zebrzydowice	<i>Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp ciek, wycince zakrzaczeń, oczyszczeniu terenu po wycince, usunięciu zatorów i nieczystości tamujących swobodny przepływ wód</i>	59 799,64 zł
		Odcinkowe prace utrzymaniowe ciek Pająkówka odcinkowo w km 0+000-1+200 na terenie gminy Zebrzydowice	<i>Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp ciek, wycince zakrzaczeń, oczyszczeniu terenu po wycince, usunięciu zatorów i nieczystości tamujących swobodny przepływ wód</i>	58 523,78 zł
		Rozbiórka muru oporowego w korycie rzeki Piotrówki w m. Zebrzydowice, gm. Zebrzydowice	<i>Prace polegały na rozbiórce zniszczonego muru oporowego zlokalizowanego na prawej skarpie rz. Piotrówki</i>	34 965,37 zł
		Awaryjne usunięcie kładki dla pieszych na rzece Piotrówka w m. Zebrzydowice stwarzającej zagrożenie dla swobodnego przepływu wód	<i>Prace polegały na usunięciu zniszczonej kładki dla pieszych</i>	39 495,62 zł
7	Hażlach	Awaryjne udrożnienie ciek Lutnia w m. Hażlach i Zamarski w km 0+000 – 0+2000 i 2+600 – 3+800	<i>Prace polegały na ścinaniu i karczowaniu porostów i zakrzaczeń, oczyszczeniu terenu po wycince, usuwaniu zatorów</i>	61 344,92 zł
8	Cieszyn, Golezów, Zebrzydowice	Usunięcie Barszczu Sosnowskiego z koryt cieków Bobrówki, Puńcówki i Piotrówki	<i>Prace polegały na usunięciu Barszczu Sosnowskiego</i>	35 670,00 zł

9	Mszana	Odcinkowa konserwacja ciekłu Mszanka w km 0+000 – 4+000	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp ciekłu, wycince zakrzaczeń, oczyszczeniu terenu po wycince, usunięciu zatorów i nieczystości tamujących swobodny przepływ wód	87 371,82 zł
		Awaryjne usunięcie tam bobrowych z koryta rzeki Mszanki pomiędzy ul. Skrzyszowską i ul. Leśną w m. Mszana	Prace polegały na usunięciu tam bobrowych na rzece tamujących swobodny przepływ wód	Wykonano jednostką PGW Wody Polskie
		Zebranie śmieci z brzegów Szotkówki przy ul. Podgórnej w Połomii	Prace polegały na zebraniu śmieci z brzegów rzeki	Wykonano jednostką PGW Wody Polskie
10	Gorzyce	Utwardzenie drogi przywałowej w km wału 0+000 – 2+260 rzeka Olza, m. Uchylsko, gm. Gorzyce	Prace polegały na utwardzeniu kamieniem drogi przywałowej	58 606,06 zł
		Konserwacja rowu przywałowego rzeki Olzy w km 0+450 – 1+450 w m. Uchylsko i Olza	Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp i dna rowu, wycince zakrzaczeń, oczyszczeniu terenu po zakończeniu robót	42 750,67 zł
		Wycinka zakrzaczeń z brzegów rzeki Leśnicy przy ul. Bogumińskiej 72 w Turzy Śląskiej	Prace polegały na wycince zakrzaczeń	Wykonano jednostką PGW Wody Polskie
11	Godów	Wykoszenie skarp rzeki Szotkówki na odcinku ok 100-150 m w m. Godów w okolicach mostu ul. 1 Maja	Prace polegały na wykoszeniu skarp rzeki Szotkówki w obrębie mostu	Wykonano jednostką PGW Wody Polskie
		Usunięcie zatoru z koryta Potoku Krostoszowickiego pomiędzy ulicami Dębową a Pasieki w m. Skrzyszów gm. Godów	Prace polegały na usunięciu zatoru z koryta ciekłu	Wykonano jednostką PGW Wody Polskie
		Usunięcie zatoru z koryta rzeki Leśnicy przy ul. Dębowej 29 w m. Skrzyszów gm. Godów	Prace polegały na usunięciu zatoru z koryta rzeki	Wykonano jednostką PGW Wody Polskie

12	Wodzisław Śląski Pszów	<i>Odcinkowa konserwacja cieku Jedłownicki w km 0+000 – 3+000 na terenie gminy Wodzisław Śląski i 3+500 – 4+700 na terenie Gminy Pszów</i>	<i>Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp rzeki, wycince zakrzaczeń, wygrabieniu skarp cieku, usunięciu zatorów, uporządkowaniu terenu</i>	64 980,90 zł
		<i>Odcinkowa konserwacja cieku Leśnica w km 8+600 – 20+600 na terenie gminy Wodzisław Śląski</i>	<i>Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp rzeki, wycince zakrzaczeń, wygrabieniu skarp cieku, usunięciu zatorów, uporządkowaniu terenu</i>	167 858,10 zł
		<i>Awaryjne usunięcie tam bobrowych i zatorów z koryta rzeki Leśnica przy ul. Łużyckiej w m. Wodzisław Śląski</i>	<i>Prace polegały na usunięciu tam bobrowych i zatorów na rzece, tamujących swobodny przepływ wód</i>	Wykonano jednostką PGW Wody Polskie
13	Jastrzębie - Zdrój	<i>Odcinkowa konserwacja cieku Bzianka w km 0+000 – 5+000 na terenie gminy Jastrzębie-Zdrój</i>	<i>Prace polegały na wykoszeniu porostów ze skarp cieku, wycince zakrzaczeń, wygrabieniu skarp cieku, usunięciu zatorów i uporządkowaniu terenu</i>	74 738,49 zł
		<i>Usunięcie zatoru z koryta cieku Jastrzębianka przy ul. Lipowej w m. Jastrzębie - Zdrój</i>	<i>Prace polegały na usunięciu zatoru z koryta cieku</i>	Wykonano jednostką PGW Wody Polskie
		<i>Wykoszenie skarp cieku Jastrzębianka przy ul. Lipowej w m. Jastrzębie - Zdrój</i>	<i>Prace polegały na wykoszeniu skarp cieku</i>	Wykonano jednostką PGW Wody Polskie
14	Cieki NW Cieszyn	<i>Usunięcie zatorów i uszkodzonych drzew z rzek Leśnica, Puńcówka, Jastrzębianka, Bobrówka, Sarkandrowiec</i>	<i>Prace polegały na usunięciu zatorów powstałych na skutek powodzi</i>	129 002,40 zł
		<i>Wycinka drzew, w tym metodą alpinistyczną, na ciekach Bobrówka w m. Cieszyn, Puńcówka w m. Puńców, Piotrówka w m. Hażlach, Jastrzębianka w m. Jastrzębie-Zdrój na terenie Nadzoru Wodnego w Cieszynie</i>	<i>Prace polegały na wycince drzew uszkodzonych na skutek powodzi</i>	49 919,76 zł



Usunięcie zatoru z koryta cieku Krasna w m. Cieszyn.



Uprzątnięcie konarów i gałęzi w obrębie koryta rzeki Puńcówki przy ul. Granicznej w m. Dziegiełłów gm. Goleiszów.



Awaryjne usunięcie tam bobrowych i zatorów z koryta rzeki Leśnica przy ul. Łużyckiej w m. Wodzisław Śląski.



Awaryjne usunięcie tam bobrowych i zatorów z koryta rzeki Leśnica przy ul. Łużyckiej w m. Wodzisław Śląski.

15	Wodzisław Śląski Cieszyn	Awaryjne udrożnienie cieku Leśnica w m. Wodzisław Śl. i Bobrówka w m. Cieszyn	<i>Prace polegały na usunięciu powalonych drzew w korytach obu cieków</i>	62 102,70 zł
16	Goleszów Cieszyn	Awaryjne usunięcie drzew i wiatrołomów z koryta cieku Lesznianka i rzeka Puńcówka w m. Leszna Górna i Puńców oraz cieków Glinik i Kalembianka w m. Cieszyn	<i>Prace polegały na usunięciu połamanych i powalonych drzew z koryt cieków</i>	55 350,00 zł

Razem: 1 613 135,27 zł

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.)

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	50	61
II	42	99
III	33	123
IV	31	124
ROCZNIE	156	407

6. Pozostałe informacje

Z uwagi na rozległy teren objęty Nadzorem Wodnym w Cieszynie - od Istebnej (źródła Olzy) do m. Olza (ujście Olzy do Odry) charakter wód jest bardzo zróżnicowany – od potoków i rzek górskich, cieki zmienione na skutek szkód górniczych, jak również cieki przekształcone antropogenicznie.

W Nadzorze Wodnym w Cieszynie zatrudnione są nadal trzy osoby. Pracownicy Nadzoru oprócz wykonywania obowiązków nałożonych ustawą Prawo wodne wykonują również zadania powierzone przez Dyrektora RZGW tj. biorą udział w naradach koordynacyjnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie i w Pszczynie, Urząd Miasta Cieszyn i Racibórz, miasto na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój, gdzie opiniowaniu podlegają inwestycje planowane na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie PGW Wody Polskie. Opiniowaniu przez Nadzór podlegają również wszelkie zadania związane z gospodarką wodną na terenie objętym działaniem Nadzoru m.in. w zakresie budownictwa wodnego, usług wodnych, czy korzystania z wód, gdzie proces opiniowania poprzedzony jest rozpoznaniem sprawy w terenie.

Ustawa Prawo wodne, oprócz ww. zadań nałożyła na Kierownika Nadzoru Wodnego przyjmowanie zgłoszeń wodnoprawnych w tym, w sprawie wykonania urządzeń wodnych

służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód, których ilość z roku na rok wzrasta.

Do zadań powierzonych przez Dyrektora RZGW w Gliwicach należy również nadzór nad zarybieniem rzek, i tak w roku 2024 pracownicy brali udział w zarybianiu rzeki Olzy, Puńcówki i Bobrówki narybkiem pstrąga potokowego, jazia, klenia, brzany, bolenia i świnki.

Nadal prowadzone są działania rozpoznawcze w terenie pod kątem występowania nielegalnych wylotów, przekroczeń i wygradzeń na podległych ciekach, których celem jest wyeliminowanie zagrożeń dla środowiska wodnego i poprawa warunków powszechnego korzystania z wód.

W roku 2024 prowadzono kontynuację robót budowlanych w ramach zadania pn. „Regulacja koryta cieku Krasna w km 0+700 – 3+060 w m. Cieszyn, gm. Cieszyn, gdzie budowle regulacyjne wykonano odcinkowo w km 2+040 – 2+080, 2+145 – 2+210, 2+435 – 2+535 i w km 2+680 – 2+810. Łączna wartość prowadzonych robót wyniosła 1 026 469,29 zł.

W ubiegłym roku pracownicy NW brali udział w akcji powodziowej, przy współpracy sztabów zarządzania kryzysowego, gdzie dyżur pełniony był 24 godz. na dobę. Z prowadzonych działań w sposób ciągły prowadzona była sprawozdawczość dla bieżącej oceny stanu wód w terenie oraz wyrządzonych przez powódź szkód. Dla pracowników nadzoru zadania związane z powodzią nie zakończyły się w momencie jej ustąpienia. Po obniżeniu poziomu wody można było przystąpić do szacowania szkód jakie w korytach cieków spowodowała fala powodziowa i sporządzenia dokumentacji mającej na celu naprawę m.in. uszkodzonych wałów przeciwpowodziowych czy umocnień w korytach rzek i potoków. Prace te trwają nadal.

7. Dokumentacja zdjęciowa z wykonanych robót



Awaryjne usunięcie zatoru na rzece Bobrówce w km 0+780 w m. Cieszyn.



Awaryjne usunięcie kładki dla pieszych na rzece Piotrówka w m. Zebrzydowice stwarzającej zagrożenie dla swobodnego przepływu wód.



Usunięcie zatoru z koryta rzeki Bielowiec w okolicy ul. Braci Miłosiernych w Cieszynie.



Usunięcie zatoru z koryta rzeki Bobrówki w m. Cieszyn.



Awaryjne usunięcie tam bobrowych z koryta rzeki Mszanki pomiędzy ul. Skrzyszowską i ul. Leśną w m. Mszana.



Usunięcie zatoru z koryta rzeki Piotrówki przy ul. Młyńskiej 4 w m. Kończyce Wielkie gm. Hażlach



Odcinkowa konserwacja cieku Mszanka w km 0+000 – 4+000.